

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 се**

<b>Адрес</b>	<b>Стоимость работ (руб.), факт</b>	<b>Сроки осуществления плановых работ</b>	<b>Стоимость работ (руб.), план</b>
<b>А. НЕВСКОГО, 35/1</b>			
<b>1. Расходы на техническое содержание:</b>	36637,45		52734,76
1.1 Профосмотры и непредвиденные работы	19322,29	ежемесячно	24915,6
<b>1.2. Набор работ:</b>	17315,16		27819,16
Покраска контейнерных площадок	164,78	май 2013 г.	5000,00
Гидравлические испытания	2875,69	май 2013 г.	4312,68
Очистка кровли от снега	6544,85	зимний период	7872,00
Ликвидация аварий и неисправностей	634,48	по мере возникновения	634,48
Частичная смена трубопроводов канализации	7095,36	август 2013 г.	10000,00
<b>2. Расходы на санитарное содержание:</b>	24153,42		25831,80
Расходы по уборке территории	24153,42	ежедневно	25831,8
Расходы по уборке лестничных клеток			
Расходы по уборке мусоропровода			
нормативная численность дворников			
<b>3. Сверхплановый объем (расходы в выходные и праздничные дни):</b>	2265,11	2013 г.	2265,11
<b>4. Вывоз КГМ:</b>	3232,84	по графику	3099,24

<b>5. Прочие (общексплуатационные расходы):</b>	24388,70	1 раз в месяц	22441,92
<b>6.Автоуслуги</b>	45,76	по необходимости	45,76
<b>7.Аренда тракторов</b>	148,05	по необходимости	148,05
<b>Всего:</b>	90871,33		106566,64
<b>НДС 18%</b>	16356,84		19182,00
<b>Итого:</b>	107228,17		125748,64

сентября 2010 г. № 731 (раздел 11 пункт б)

<i>Примечание</i>	<i>Разница м/у планом и фактом</i>
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке	5593,31
Ремонт контейнерной площадки не производился, только покраска	4835,22
Работа произведена без осмотра системы	1436,99
Снятие объема при проверке	1327,15
	0,00
Произведена частичная смена	2904,64
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке	1678,38
	0,00
	0,00
	0,00
Увеличение количества проживающих	-133,60

Увеличение тарифа на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники	-1946,78
	0,00
	0,00