

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление

Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Кольцевая 45	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	100148,97	ежемесячно	113896,45	Снятие ежемесячных объемов при проверке	13747,48
КГМ	8501,90	ежемесячно	10630,51	Вывезенно больше чем запланировано	2128,61
Сверхплановый объём в выходные дни	5974,81				
Уборка лест.клетки		ежемесячно			
Замена труб канализации		февраль			
Вентиль ЦО	1629,77	февраль			
Промывка		май-август			
Гидравлические испытания	10416,60	май-август	10613,28	Снятие ежемесячных объемов при проверке	196,68
Радиаторы		февраль			
Электромонтажные работы		сентябрь			
Розлив ЦО		февраль			
Очистка кровли от снега и наледи	18249,78	1,4квартал	27446,42	Снятие ежемесячных объемов при проверке	9196,64
Слив и наполнение	682,57	сентябрь			
Трубопровод ХГВС		март			
Непредвид,профосмотры	81729,70	ежемесячно	84569,39	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2839,69

Общексплуатационные расходы	124202,34	ежемесячно	49599,65	Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники	-74602,69
Всего	351536,46		296755,70		
НДС	63276,56		53416,03		
Всего с НДС	414813,02		350171,73		