

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год
 Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС
**Бульвар
 Славы 18**

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом	Примечания
1. Расходы по техническому содержанию	83517,83	114478,00		30960,17	
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	37242,21	65513	в течение года	28270,79	
набор работ, всего	46275,62	48965,00		2689,38	
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	1589,04	2000	май-июнь	410,96	увеличение стоимости материалов
Остекление, ремонт вход. группы	1445,38	1500	сентябрь	54,62	
Ремонт системы ЦО	0,00			0,00	
Смена уч. труб ХГВС	0,00			0,00	
Очистка кровли от снега	13076,53	15900	1.4 квартал	2823,47	Работа выполнена по мере необходимости
Установка инф. стендов	401,61	400	по заявкам	-1,61	увеличение стоимости материалов
Гидравлическое испытание системы ЦО	6304,45	7165	август	860,55	Работа произведена без осмотра системы
Слив и наполн. тех. водой	492,76	500	июль	7,24	
Ремонт и замена тех.приборов	21648,90	20000	3квартал	-1648,90	увеличение стоимости материалов
Ремонт узла управления	0,00			0,00	
Общестроит. , плотн.работы	1316,95	1500	август	183,05	
2. Расходы по сан. содержанию	38386,17	44339		5952,83	

2.1.Расходы по уборке придомовой территории	38386,17	44339	в течение года	5952,83	Снятие невыполненных объемов
2.2.Расходы на уборку лестничной клетки				0,00	
2.3.Расходы на уборку мусоропроводов				0,00	
3.Расходы по вывозу кгабаритного мусора	14954,00	10054	в течение года	-4900,00	Работа выполнена по мере необходимости
4.Общексплуатационные расходы	64368,64	76000	в течение года	11631,36	
5.Сверхпл. объем, празднич ные	2840,82				
Кронирование	749,93				
ВСЕГО	204817,40	353441		148623,60	
НДС 18%	36867,13	63619,38		26752,25	
ИТОГО за 12 месяц	241684,53	417060,38		175375,85	

Б. Сл18