

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Кольцевая 49	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	89149,17	ежемесячно	114758,85	Снятие ежемесячных объемов при проверке	25609,68
КГМ	6741,18	ежемесячно	8581,25	Вывезенно меньше чем запланированно	1840,07
<i>плановый объём в выходные дни</i>					
Уборка лестничной клетки		ежемесячно		Снятие ежемесячных объемов при проверке	
Вентиля ХГВС	879,00	февраль			
Вентиля ЦО	179,54	сентябрь			
Радиаторы	2062,23	сентябрь			
Гидравлические испытания	10822,50	май-август	12163,86	Работа произведена без промывки системы	1341,36
<i>Сверхплановый объём в выходные дни</i>					
Промывка		май-август			
Задвижки ЦО	2426,17	октябрь			-2426,17
Очистка кровли от снега и наледи	18208,88	1,4квартал	30284,68	Снятие ежемесячных объемов при проверке	12075,80
Слив и наполнение	607,60	сентябрь			
Остекление	950,40	ноябрь			
Непредвид,профосмотры	72752,99	ежемесячно	85489,85	Снятие ежемесячных объемов при проверке	12736,86
Общексплуатационные расходы	110560,69	ежемесячно	50681,00	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-59879,69
Всего	320658,93		301959,49		
НДС	57718,61		54352,71		
Всего с НДС	378377,54		356312,20		