

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год

Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС

Проспект Октября 103/1

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом
1. Расходы по техническому содержанию	77616,06	84277,00		6660,94
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	45713,46	56604,00	в течение года	10890,54
набор работ, всего	31902,60	27673,00		-4229,60
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	171,98		май-июнь	-171,98
Остекление, ремонт вход. группы	3260,70		сентябрь	-3260,70
Смена уч. труб ХГВС	9569,83	5000,00		-4569,83
Очистка кровли от снега	8432,45	14681,00	1.4 квартал	6248,55
Изоляция трубопровода	2180,35			-2180,35
Гидравлическое испытание системы ЦО	5021,58	6992,00		1970,42
Слив и наполн. тех. водой	388,14			-388,14
Промывка системы отопл.	1867,24		в течение года	-1867,24
Общестроит. , плотн.работы	1010,33	1000,00		
2. Расходы по сан. содержанию	43393,06	70900,00		
2.1.Расходы по уборке придомовой территории	43393,06	70900,00		

2.2.Расходы на уборку лестничной клетки				
2.3.Расходы на уборку мусоропроводов				
3.Расходы по вывозу к\габаритного мусора	7297,55	9029,00		
4.Общексплуатационные расходы	79010,16	71429,00		
5.Сверхпл. объем, празднич ные	3487,00			
Кронирование	388,76			
ВСЕГО	211192,61	235635,00		
НДС 18%	38014,67	42414,30		
ИТОГО за 12 месяц	249207,27	278049,30		

Примечания

Снятие невыполненных
объемов

Работа произведена по заявке
Работа выполнена по мере необходимости
Работа выполнена по мере необходимости
мере необходимости
осмотра системы
согласно графика
Работа выполнена по мере необходимости
Снятие невыполненных объемов

Работа выполнена по мере необходимости

Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники

Работа в праздничные дни по заявкам