

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год

Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС
Октября
105/5

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом	Примечания
1. Расходы по техническому содержанию	232013,55	198338,00		-33675,55	
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	76220,44	77655	в течение года	1434,56	Снятие невыполненных
набор работ, всего	155793,11	120683,00		-35110,11	
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	171,98		май-июнь	-171,98	
Остекление, ремонт вход. группы	2294,10		сентябрь	-2294,10	Работа произведена по заявке
Ремонт системы ЦО	24159,07	25000		840,93	Работа выполнена по мере необходимости
Смена уч. труб ХГВС	48507,14	42000		-6507,14	Работа выполнена по мере необходимости
Очистка кровли от снега	4368,72	10847	1.4 квартал	6478,28	Работа выполнена по мере необходимости
Ремонт шиферной кровли	28208,94		3квартал	-28208,94	по заявкам
Изоляция трубопровода	25251,57	20000		-5251,57	мере необходимости
Установка инф. стендов	803,61		в течение года	-803,61	
ЦО	14900,47	17836		2935,53	без осмотра системы
Слив и наполн. тех. водой	1226,62			-1226,62	
Промывка системы отопл.	5900,89	5000	сентябрь	-900,89	согласно графика

2. Расходы по сан. содержанию	94453,17	114703			
2.1.Расходы по уборке придомовой территории	51115,92	64771	в течение года		Снятие невыполненных
2.2.Расходы на уборку лестничной					
2.3.Расходы на уборку	43337,25	49932			
3.Расходы по вывозу к\габаритного мусора	8194,79	8709	в течение года		Работа выполнена по мере необходимости
4.Общексплуатационные расходы	131810,28	104004			Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт
5.Сверхпл. объем, празднич ные	5812,23				Работа в праздничные дни
Кронирование					по заявкам
ВСЕГО	472284,02	425754,00			
НДС 18%	85011,12	76635,72			
ИТОГО за 12 месяц	557295,14	502389,72			