

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Комарова 36	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	74101,58	ежемесячно	58854,53	В связи с повышением ГСМ	-15247,05
КГМ	7847,90	ежемесячно	8194,59	Вывезенно меньше чем запланированно	346,69
Сверхплановый объём в выходные дни	4420,85				
Кронирование	11368,98	ноябрь			
Вентилиа цо		февраль			
Замена эл.проводки		январь			
Установка водомеров		февраль			
Гидравлические испытания	7079,90	май-август	6743,53		-336,37
Розлив ЦО		февраль			
Вентилиа ХГВС		ноябрь			
Радиаторы	8521,20	февраль			-8521,20
Очистка кровли от снега и наледи	19176,39	1,4квартал	14457,02	Очистка кровли производилась два раза	-4719,37
Слив и наполнение	505,04	сентябрь			
Трубопровод ЦО		ноябрь			
Непредвид,профосмотры	60472,92	ежемесячно	63299,10	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2826,18
Общексплуатационные расходы	91898,99	ежемесячно	28841,49	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличен ный износ тракторов,ремонт техники	-63057,50
Всего	285393,75		180390,26		

<i>НДС</i>	<i>51370,88</i>		<i>32470,25</i>		
<i>Всего с НДС</i>	<i>336764,63</i>		<i>212860,50</i>		