

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 г. Постановление Правительства РФ от 23 с

Адрес	Стоимость работ	Сроки осуществления	Стоимость работ (руб), план	Разница между планом и фактом
Переулок Кулибина, 4	Итого за 2014 г.	плановых работ		
1. Расходы на техническое содержание:	38715,74			
Профосмотры и непредвиденные работы	21485,23	ежемесячно	28839,75	7354,52
2. Набор работ:	17230,51			
Гидравлические испытания и промывка системы ЦО	2873,55	май 2014 г.	3229,71	356,16
Очистка кровли (козырьков) от снега, наледи, сосулек	14141,57	зимний период	8707,96	-5433,61
Прочие:				
Слив и наполнение системы отопления	215,39	сентябрь 2014 г.		
Смена отдельных участков трубопровода ЦО	0,00			
Частичная смена канализации	0,00			
Смена задвижек ЦО	0,00			
Смена стекол в подъезде	0,00			
Установка радиаторов	0,00	октябрь 2014 г.		
Покраска выкатных контейнеров	0,00	июнь 2014 г		
Покраска детского оборудования, бельевых площадок, скамеек	0,00	июнь 2014 г		
Ремонт шиферной кровли	0,00	октябрь 2014 г.		
Установка водомеров ХГВС	0,00			
3. Расходы на санитарное содержание:	31876,50			
Расходы по уборке территории	31876,50	ежедневно	36681,76	4805,26
Расходы по уборке лестничных клеток	0,00	по графику		
Расходы по уборке мусоропровода	0,00	по графику		
нормативная численность дворников	0,38			
нормативная численность УЛК	0,00			
нормативная численность УМП	0,00			
4. Сверхплановый объем (расходы в выходные и праздничные дни):	2067,14	по необходимости		
5. Вывоз КГМ:	4061,11	по графику	4674,86	613,75
6. Прочие (общеексплуатационные расходы):	36206,40	1 раз в месяц	17917,27	-18289,14
Всего:	112926,89			
НДС 18%	20326,84			
Итого:	133253,73			

ентября 2010 г. № 731 (раздел 11 пункт б)

Примечание

Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке

Работа произведена без осмотра системы

Очистка кровли производилась неоднократно

Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке

Вывезено меньше, чем запланировано

Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники