

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 се

Адрес	Стоимость работ (руб.), факт	Сроки осуществления плановых работ	Стоимость работ (руб.), план
А. НЕВСКОГО, 34			
1. Расходы на техническое содержание:	61340,18		78464,41
1.1 Профосмотры и непредвиденные работы	39632,10	ежемесячно	40521,36
1.2. Набор работ:	21708,08		37943,05
Покраска контейнерных площадок	317,08	май 2013 г.	5000,00
Ремонт системы ХГВС и канализации	290,23	январь 2013 г.	3000,00
Гидравлические испытания	6086,58	июль 2013 г.	11451,96
Ликвидация аварий и неисправностей	1313,21	по мере возникновения	1313,21
Очистка кровли от снега	13700,98	зимний период	17177,88
2. Расходы на санитарное содержание:	67894,37		72830,64
Расходы по уборке территории	67894,37	ежедневно	72830,64
Расходы по уборке лестничных клеток	0,00		
Расходы по уборке мусоропровода	0,00		
нормативная численность дворников	0,81		
3. Сверхплановый объем (расходы в выходные и праздничные дни):	4568,01	2013 г.	4568,01
4. Вывоз КГМ:	6620,79	по графику	8035,08

5. Прочие (общексплуатационные расходы):	50478,27	1 раз в месяц	46449,00
6.Автоуслуги	94,71	по необходимости	94,71
7.Аренда тракторов	306,42	по необходимости	306,42
Всего:	191302,75		210748,27
НДС 18%	34434,49		37934,69
Итого:	225737,24		248682,96

ентября 2010 г. № 731 (раздел 11 пункт б)

<i>Примечание</i>	<i>Разница м/у планом и фактом</i>
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке	889,26
Ремонт контейнерных площадок не производился, только покраска	4682,92
Частичный ремонт системы, которые вышли из строя	2709,77
Работа произведена без осмотра системы	5365,38
	0,00
Снятие объема при проверке	3476,90
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке	4936,27
	0,00
	0,00
	0,00
Вывезено меньше, чем по плану	1414,29

Увеличение тарифов на аренду техники, увелеченный износ тракторов, ремонт техники	-4029,27
	0,00
	0,00