

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012 год.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября № ;

<b>Кольцевая 43</b>	<b>Стоимость работ(руб) факт</b>	<b>Сроки осуществление плановых работ</b>	<b>Стоимость работ(руб) план</b>	<b>Примечание</b>
Расход по уборке территории	78840	ежемесячно	80005	
КГМ	7110	ежемесячно	9608	Мусора вывезено меньше чем запланировано
Замена трубопровода ХГВС	12902		12902	
Ремонт кровли	10699	август	10699	
Внешнее благоустройство	4721	май	4721	
Остекление		май		
Покраска к/площадки		май		
Гидравлические испытания	9510	май-август	10917	
Установка надподъездных козырьков		июль		
Промывка		май-август		
Пуск-напуск ЦО		сентябрь		
Очистка кровли от снега и наледи	15385	1,4квартал	19682	Очистка кровли произведена за один раз
Изоляция ЦО		октябрь		
Кронирование		октябрь		
Непредвид,профосмотры	58232	ежемесячно	49391	Увеличение стоимости инвентаря и материалов
Общексплуатационные расходы,Прочие	145486	ежемесячно	145486	
<b>Всего</b>	<b>342885</b>		<b>343411</b>	
<b>НДС</b>	<b>61719</b>		<b>61814</b>	
<b>Всего с НДС</b>	<b>404603,84</b>		<b>405225</b>	

**731(раздел 11 пункт 6)**

<i>Разница м/у планом и фактом</i>
1165
2498
0
0
0
0
0
1407
0
0
0
4297
0
0
-8841
0