

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Конституции 4	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	30622,37	ежемесячно	57996,62	Снятие ежемесячных объемов при проверке	27374,25
КГМ	3722,72	ежемесячно	4674,86	Вывезенно меньше чем запланированно	952,14
Сверхплановый объём в выходные дни	1826,91				
Трубопровод ЦО		ноябрь		Снятие ежемесячных объемов при проверке	
Вентиля ХГВС	1607,00	ноябрь			
Вентиля ЦО		сентябрь			
Установка водомеров		апрель			
Гидравлические испытания	2937,50	май-август	3301,55	Снятие ежемесячных объемов при проверке	364,05
Замена водосточных труб		ноябрь			
Промывка	1092,29	май-август			
Задвижки ЦО		октябрь			0,00
Очистка кровли от снега и наледи	7230,67	1,4квартал	7103,58	в связи с многочисленными заявками	-127,09
Слив и наполнение промывка	208,71	сентябрь			
		июль			
Непредвид,профосмотры	24990,34	ежемесячно	27222,40	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2232,06
Общексплуатационные расходы	37977,12	ежемесячно	20983,69	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-16993,43
Всего	112215,63		121282,70		

<i>НДС</i>	<i>20198,81</i>		<i>21830,89</i>		
<i>Всего с НДС</i>	<i>132414,44</i>		<i>143113,59</i>		