

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление Правительства

РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Конституции 1	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	76205,30	ежемесячно	76404,72	Снятие ежемесячных объемов при проверке	199,42
КГМ	8854,05	ежемесячно	13299,66	Вывезенно меньше чем запланировано	4445,61
Сверхплановый объём в выходные дни	4546,35				
Уборка лест.клетки	19371,43	ежемесячно			
Вентиля ЦО		ноябрь			
Частичная замена водосточных труб		ноябрь			
Промывка	3038,97	май-август			
Гидравлические испытания	8172,70	май-август	9825,87	Снятие ежемесячных объемов при проверке	1653,17
Ремонт цоколя	72223,68	октябрь			
Задвижки ХГВС		сентябрь			
Смена вентиля ХГВС		декабрь			0,00
Очистка кровли от снега и наледи	26260,69	1,4квартал	20158,01	Полная очистка производилась в два раза	-6102,68
Слив и наполнение	519,38	сентябрь			
Трубопровод ХГВС	2070,96	март			

<i>Непредвид, профосмотры</i>	<i>62189,72</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>93155,03</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	30965,31
<i>Общексплуатационные расходы</i>	<i>94507,97</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>56639,70</i>	Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники	-37868,27
Всего	<i>377961,22</i>		<i>269482,99</i>		
НДС	<i>68033,02</i>		<i>48506,94</i>		
Всего с НДС	<i>445994,24</i>		<i>317989,93</i>		