

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год

Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС
Проспект
Октября 107/2

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом	Примечания
1. Расходы по техническому содержанию	98011,51	0,00		-98011,51	
в т.ч. профобходы и непредвид.	39513,74		в течение года	-39513,74	Снятие невыполненных объемов
набор работ, всего	58497,77			-58497,77	
Благоустройство(урны,конт.пл., детск. обор,скам)	1016,60		май-июнь	-1016,60	
Очистка кровли от снега	12521,25		1.4 квартал	-12521,25	Работа выполнена по мере необходимости
Ремонт цоколя	22479,72		июль	-22479,72	по заявкам
Установка инф. стендов	1607,59		в течение года	-1607,59	
системы ЦО	5091,11			-5091,11	осмотра системы
Слив и наполн. тех. водой	393,52			-393,52	
Планировка подв. помещ.	15387,98				
2. Расходы по сан. содержанию	43393,06	0			
2.1.Расходы по уборке придомовой территории	43393,06		в течение года		Снятие невыполненных объемов
2.2.Расходы на уборку					
2.3.Расходы на уборку					
3.Расходы по вывозу негабаритного мусора	8314,42		в течение года		Работа выполнена по мере необходимости

4.Общексплуатационные расходы	68294,71				Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники
5.Сверхпл. объем, праздничные	3014,09				Работа в праздничные дни
Кронирование	3013,23				по заявкам
ВСЕГО	224041,03	0,00			
НДС 18%	40327,39	0			
ИТОГО за 12 месяц	264368,42	0,00			