

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Вологодская 56	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	60524,65	76839,02	16314,37	2014год
1.1	Профосмотры и непередв. работы	42620,53	53531,44	10910,91	2014год(ежедневно непередв., профосмотры с/но графика))
1.2	Набор работ :	17904,12	23307,58	5403,46	2014год
	Очистка кровли от снега, наледи, сосулек	10672,40	12378,38	1705,98	дек., янв., февр., март
	Спуск и напуск системы ЦО	472,12	472,12	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	6759,60	5538,08	-1221,52	июнь
	Смена запорной арматуры		2565,00	2565,00	май
	Ремонт и покраска д/оборудования		2354,00	2354,00	май
2	Расходы на санитарное содержание :	40870,52	64484,28	23613,76	2014 год
2.1	расходы по уборке территории	40870,52	64484,28	23613,76	2014г.(ежедневно)
3	Сверхплановый объем (выходные, праздничные дни)	5210,16	5210,16	0,00	2014 год
4	Вывоз КГМ	10101,88	9221,64	-880,24	2014год(по мере накопления)
5	Прочие (общексплуатационные расходы)	81681,11	31024,72	-50656,39	2014 год
	Итого	198388,33	186779,82		
	НДС 18%	35709,90	33620,37		
	Всего	234098,23	220400,18		

Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

17904,12

1

не потребовалось больше

повышение калькуляции

не потребовалось больше

не потребовалось больше

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

Повышение стоимости ГСМ

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.