

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.  
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Ушакова,86/2	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
<b>1</b>	Расходы на техническое содержание	82893,86	97301,87	14408,02	2014год
<b>1.1</b>	Профосмотры и непредв. работы	62783,11	71662,00	8878,89	2014год(ежедневно непредв.,профосмотры с/но графика))
<b>1.2</b>	Набор работ :	20110,74	25639,87	5529,13	2014год
	Очистка кровли от снега,наледи,сосулек	1687,42	9584,70	7897,28	дек.,январь,февраль,март
	Ремонт и смена запорной арматуры	4437,74	4438,00	0,26	май
	Спуск и напуск системы ЦО	695,46	695,46	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	13106,16	10737,75	-2368,41	июль
	Ремонт и покраска детского оборудования,бельевых площадок,скамеек,урн,ограждений газонов,заборов.	183,96	183,96	0,00	июнь
<b>2</b>	Расходы на санитарное содержание :	155589,22	168925,02	13335,80	2014год
<b>2.1</b>	расходы по уборке территории	60205,22	60205,00	-0,22	2014г.(ежедневно)
<b>2.2</b>	расходы по уборке лестничных клеток	46448,29	52054,44	5606,15	2014год(по графику)
<b>2.3</b>	расходы по уборке мусоропровода	48935,71	56665,58	7729,87	2014г.(ежедневно)
<b>3</b>	Сверхплановый объем (выходные,праздничные дни)	7674,94	7674,94	0,00	2014год
<b>4</b>	Вывоз КГМ	14880,80	15881,72	1000,92	2014год(по мере накопления)
<b>5</b>	Прочие (общеэксплуатационные расходы)	120322,16	64106,49	-56215,67	2014год
	Итого	381360,98	353890,04	-27470,94	
	НДС 18%	68644,98	63700,21	-4944,77	
	Всего	450005,96	417590,25	-32415,71	



Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

повышение калькуляции

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.