

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление Правительства РФ

от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Комарова 366	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	77365,97	ежемесячно	73635,75	В связи с повышением ГСМ	-3730,22
КГМ	8602,51	ежемесячно	9171,71	Вывезенно меньше чем запланировано	569,20
Сверхплановый объём в выходные дни	4615,60				
Уборка лест.клетки		ноябрь			
Вентиля ХГВС	1091,81	ноябрь			
Задвижки ЦО	2426,17	ноябрь			
Установка водомеров	8521,20	февраль			
Гидравлические испытания	7134,30	май-август	6795,34		-338,96
Канализация		ноябрь			
Промывка		май-август			
Задвижки хгвс	4162,70	февраль			-4162,70
Очистка кровли от снега и наледи	7233,22	1,4квартал	14444,42	Снятие ежемесячных объемов при проверке	7211,20
Слив и наполнение	527,29	сентябрь			
Трубопровод ЦО	346,68	ноябрь			
Непредвид,профосмотры	63136,92	ежемесячно	61099,37	В связи с многочисленными заявками	-2037,55
Общексплуатационные расходы	95947,41	ежемесячно	33578,94	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-62368,47
Всего	281111,78		198725,54		
НДС	50600,12		35770,60		

<i>Всего с НДС</i>	331711,90		234496,13		
--------------------	-----------	--	-----------	--	--