

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.						
	Пр.Октября 162	Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществле ния плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
1	Расходы на техническое содержание:	60831,69	57664,53	2014г.	3167,16	
1.1	<i>Профосмотры и непредвиденные работы</i>	43885,66	25472,22	2014г.	18413,44	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2.	<i>Набор работ</i>	16946,03	32192,31		-15246,28	
	Частичная замена труб и изоляции ЦО					
	Частичная замена труб и арматуры ЦО					
	Ремонт и смена запорной арматуры ЦО		510,73	06	-510,73	по заявке жильцов
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	4707,49	2860,95	05	1846,54	
	Промывка системы ЦО					Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Слив и наполнение системы ЦО		313,49	10	-313,49	
	Частичная замена труб ХГВС					
	Ремонт и смена запорной арматуры ХГВС	2000			2000,00	
	Смена водомеров		431,75	04	-431,75	вышел повер.срок ПУ
	Частичная замена канализации					
	Частичная замена трубопровода канализации					
	Электромонтажные работы					
	Замена эл. проводки		4171,18	02,03,11,12	-4171,18	по заявке жильцов
	Смена светильников и ламп					
	Ремонт мягкой кровли					
	Ремонт шиферной кровли					
	Ремонт кровель по заявкам					
	Очистка кровли от снега	10238,54	17007,28	01,02,03,12	-6768,74	Повышенное к-во осадков
	Ремонт водосточных труб					
	Ремонт дверных и оконных заполнений,установка пружин					
	Ремонт козырька					
	Установка почтовых ящиков					
	Ремонт входных групп					
	Ремонт цоколя					

	Ремонт фасада (очистка надписей)					
	Ремонт л/клетки					
	Ремонт ограждений газонов, заборов, скамеек					
	Покраска детского оборудования		667,29	05	-667,29	По результатам весеннего осмотра
	Покраска контейнеров					
	Ямочный ремонт		6229,64	11		По требованию ГЖИ
2	Расходы на санитарное содержание:	65943,97	45685,83	2014г.	20258,14	
	Расходы по уборке территории	40407,83	35821,3	2014г.	4586,53	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Расходы по уборке лестничных клеток	25536,14	9864,53	2014г.	15671,61	
	Расходы по уборке мусоропровода					
3	Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	2624,6	2624,6	2014г.	0,00	
4	Кронирование и снос деревьев					
5	Вывоз КГМ	5443,33	4749,8	2014г.	693,53	не треб.больше
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	31902,46	43898,5	2014г.	-11996,04	Увеличены тарифы за аренду техники,повышена стоимость ГСМ и ремонт техники, увеличивается износ тракторов
	Итого	166746,05	154623,26		12122,79	
	НДС 18%		0			
	Всего	166746,05	154623,26		12122,79	