

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.  
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

<b>Комарова 36а</b>	<b>Стоимость работ(руб) факт</b>	<b>Сроки осуществление плановых работ</b>	<b>Стоимость работ(руб) план</b>	<b>Примечание</b>	<b>Разница м/у планом и фактом</b>
Расход по уборке территории	76621,20	ежемесячно	101578,21	Снятие ежемесячных объемов при проверке	24957,01
КГМ	8703,13	ежемесячно	9388,80	Вывезенно меньше чем запланированно	685,67
Сверхплановый объём в выходные дни	4571,16				
Уборка лест.клетки					
Вентиля цо	552,42	февраль			
Замена эл.проводки	16967,50	январь			
Установка водомеров	8521,20	февраль			
Гидравлические испытания	7363,00	май-август	7013,23		-349,77
Розлив ЦО	3272,52	февраль			
Вентиля ХГВС	728,00	ноябрь			
Радиаторы	6058,95	февраль			-6058,95
Очистка кровли от снега и наледи	17719,72	1,4квартал	14368,86	Очистка кровли производилась два раза	-3350,86
Слив и наполнение	522,22	сентябрь			
Трубопровод ЦО	693,49	ноябрь			
Непредвид,профосмотры	62529,13	ежемесячно	60674,98	В связи с многочисленными заявками	-1854,15
Общексплуатационные расходы	95023,98	ежемесячно	37836,18	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенн ый износ тракторов,ремонт т техники	-57187,80
<b>Всего</b>	<b>309847,62</b>		<b>230860,26</b>		
<b>НДС</b>	<b>55772,57</b>		<b>41554,85</b>		

<i>Всего с НДС</i>	365620,19		272415,11		
--------------------	-----------	--	-----------	--	--