

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.						
	Российская 14	Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
1	Расходы на техническое содержание:	235362,88	243653,23	2014г.	-8290,35	
1.1	Профосмотры и непредвиденные работы	183179,70	150519,36	2014г.	32660,34	
1.2.	Набор работ	52183,18	93133,87		-40950,69	
	Частичная замена труб и арматуры ЦО	4582,96	12447,91	01,05,07,08,10	-7864,95	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	24582,08	22729,6	08	1852,48	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Промывка системы ЦО					
	Слив и наполнение системы ЦО		1852,48	10	-1852,48	
	Частич.замена труб и ремонт арматуры ХГВС		2417,26	01,08,09	-2417,26	
	Смена водомеров		431,75	04	-431,75	
	Частичная замена канализации					
	Замена эл.проводки,смена светильн.и ламп		5152,42	03,12	-5152,42	По заявке жильцов
	Ремонт мягкой кровли					
	Ремонт шиферной кровли					
	Ремонт кровель по заявкам					
	Очистка кровли от снега	23018,14	722,53	02,03	22295,61	не требуется больше
	Ремонт водосточных труб					
	Ремонт дверных и оконных заполнений,установка пружин		18342,80	01,02,04,10,11	-18342,80	По заявке жильцов
	Установка почтовых ящиков					
	Ремонт входных групп,козырька					
	Ремонт фасада (очистка надписей) и цоколя					
	Ремонт л/клетки					
	Ремонт ограждений газонов, заборов,скамеек		20376,55	04,07	-20376,55	по результатам весеннего осмотра
	Покраска двор.оборудования		8660,57	05	-8660,57	по результатам весеннего осмотра
	Покраска контейнеров					
	Ямочный ремонт					
2	Расходы на санитарное содержание:	446682,54	400413,88	2014г.	46268,66	
	Расходы по уборке территории	138681,34	137263,7	2014г.	1417,64	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Расходы по уборке лестничных клеток	170895,7	146288,98	2014г.	24606,72	
	Расходы по уборке мусоропровода	137105,5	116861,2	2014г.	20244,30	

3	Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)		15509,1	2014г.	-15509,10	
4	Кронирование и снос деревьев					
5	Вывоз КГМ	30226,5	28067,4	2014г.	2159,10	Снятие невыполненных объемов
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	168041,2	259403,2	2014г.	-91362,00	Увеличены тарифы за аренду техники,повышена стоимость ГСМ и ремонт техники, увеличивается износ тракторов
	Итого	880313,12	947046,81		-66733,69	
	НДС 18%					
	Всего	880313,12	947046,81		-66733,69	