

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Б.Хмельницкого 69	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	117326,21	131607,59	14281,38	2014год
1.1	Профосмотры и непредв. работы	58508,01	72805,16	14297,15	2014год(ежедневно непредв. профосмотры с/но графика))
1.2	Набор работ :	58818,20	58802,43	-15,78	2014год
	Очистка кровли от снега,наледи,сосулек	16807,44	16791,80	-15,64	дек.,январь,февр.,март
	Установка почтовых ящиков	20176,04	20176,00	-0,04	апрель
	Замена радиатора	5013,82	5014,00	0,18	август
	Ремонт кровли по заявкам	9110,28	9110,00	-0,28	май
	Спуск и напуск системы ЦО	648,11	648,11	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	7062,52	7062,52	0,00	июль
2	Расходы на санитарное содержание :	56105,65	80713,32	24607,67	2014год
2.1	расходы по уборке территории	56105,65	80713,32	24607,67	2014г.(ежедневно)
3	Сверхплановый объем (выходные,праздничные дни)	7152,33	7152,33	0,00	2014год
4	Вывоз КГМ	13867,52	12935,92	-931,60	2014год(по мере накопления)
5	Прочие (общексплуатационные расходы)	112129,03	39666,25	-72462,78	2014год
	Итого	306580,74	272075,41		
	НДС 18%	55184,53	48973,57		
	Всего	361765,27	321048,98		

Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

потребовалось больше,повышение стоимости ГСМ

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.