

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Вологодская 58	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	83866,84	104251,90	20385,06	2014год
1.1	Профосмотры и непредв. работы	47141,87	64263,70	17121,83	2014год(ежедневно непредв., профосмотры с/но графика))
1.2	Набор работ :	36724,97	39988,20	3263,23	2014год
	Очистка кровли от снега, наледи, сосулек	14417,58	16999,84	2582,26	дек., янв., февр., март
	Частичная замена т/провода ХГВС, канализации	6474,65	6475	0,35	июнь
	Спуск и напуск системы ЦО	522,20	522,20	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	9885,58	8099,16	-1786,42	июнь
	Ремонт и покраска детского оборудования, бельевых площадок, скамеек, урн, ограждений газонов, заборов.	0,00	2467,00	2467,00	май
	Ремонт козырька	5424,96	5425	0,04	апрель
2	Расходы на санитарное содержание :	45206,21	62709,75	17503,54	
2.1	расходы по уборке территории	45206,21	62709,75	17503,54	2014г.(ежедневно)
3	Сверхплановый объем (кронирование)	899,92	899,92	0,00	2014год
4	Сверхплановый объем (выходные, праздничные дни)	5762,87	5762,87	0,00	2014год
5	Вывоз КГМ	11173,52	11078,76	-94,76	2014год(по мере накопления)
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	90346,13	34726,53	-55619,60	2014год
	Итого	237255,50	219429,73		
	НДС 18%	42705,99	39497,35		
	Всего	279961,49	258927,09		

Примечание