

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год

Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС

**Проспект
Октября 105/2**

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом	Примечания
1. Расходы по техническому содержанию	79213,49	72070,00		-7143,49	
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	45966,44	53582,00	в течение года	7615,56	Снятие невыполненных объемов
набор работ, всего	33247,05	18488,00		-14759,05	
Благоустройство(урны,конт.пл.,детс к. обор,скам)	171,98		май-июнь	-171,98	
Остекление, ремонт вход. группы	3260,70		сентябрь	-3260,70	Работа произведена по заявке
Очистка кровли от снега	10186,90	12378	1.4 квартал	2191,10	Работа выполнена по мере необходимости
Ремонт системы канализации	10738,91		по заявкам	-10738,91	Работа выполнена по мере необходимости
системы ЦО	5436,50	6110		673,50	осмотра системы
Слив и наполн. тех. водой	420,21			-420,21	
Промывка системы отопл.	2021,52		сентябрь	-2021,52	согласно графика
Общестроит. , плотн.работы	1010,33				Работа выполнена по мере необходимости
2. Расходы по сан. содержанию	42558,58	49165			
2.1.Расходы по уборке придомовой территории	42558,58	49165	в течение года		Снятие невыполненных объемов
2.2.Расходы на уборку лестничной					

2.3.Расходы на уборку					
3.Расходы по вывозу негабаритного мусора	8852,77	9349	в течение года		Работа выполнена по мере необходимости
4.Общексплуатационные расходы	79447,41	62487			Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники
5.Сверхпл. объем, празднич ные	3506,30				Работа в праздничные дни
Кронирование	819,13				по заявкам
ВСЕГО	214397,67	193071,00			
НДС 18%	38591,58	34752,78			
ИТОГО за 12 месяц	252989,25	227823,78			