

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014г.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731 (раздел 11 пункт б)**

Б.Славы 3	Стоимость работ факт	Сроки осуществления факт.работ	Стоимость работ план	Разница между пл. и факт.	Сроки осуществлени я пл.работ
1.Расходы по техническому содержанию	62548,12		72972,48	10424,36	
1.1.Профилактический осмотр и непредвиденный ремонт	44692,94	2014г. (ежемесячно)	52410,03	7717,08	2014г. (ежемесячно)
1.2. Набор работ	17855,18		20562,45	2707,27	
Изоляция труб, ХГВС, ЦО					
Смена труб канализации					
Ремонт арматуры					
Придомовое ограждение					
Установка санфоянса					
Установка водомеров					
Смена задвижек					
Смена вентилей, сгонов					
Установка радиаторов					
Гидравлическое испытание	6171,02		6935,83	764,81	
Слив и наполнение системы ЦО	421,76				
Установка светильников					
Ремонт откосов					
Ремонт шиферной кровли					
Ремонт лестничной клетки					
Ремонт мягкой кровли					
Ремонт цоколя					
Благоустройство					
Ремонт подъездных козырьков					
Ремонт крылец и смтен в подъезде					
Подготовка к зиме	2335,41				
Смена водостока					
Смена водосточных труб					

очистка кровли от снега и наледи	8926,99		13626,62	4699,63	
3.Санитарное содержание:	56314,08	2014г. (ежемесячно)	64639,97	8325,89	2014г. (ежемесячно)
Расходы по уборке территории	56314,08		64639,97	8325,89	
Расходы по уборке лест. клеток					
Расход на уборку мусоропровода					
4.Вывоз КГМ	5769,56	2014г. (ежемесячно)	7684,70	1915,14	2014г. (ежемесячно)
5.Общеэксплуатационные расходы (аренда техники, помещений, зарплата АУП, налоги, коммунальные услуги, канц. товары, подготовка кадров, охрана труда, спец. одежда, содержание производственных помещений, ремонт техники и т.п.):	81503,42	2014г.	30659,90	-50843,52	2014г.
6.Праздничные	5505,53		5505,53		
7.Кронирование деревьев					
Итого стоимость услуг	211640,71		181462,59		
НДС	38095,33		32663,27		
Всего стоимость услуг с НДС	249736,04		214125,85		

Инженер -экономист

Гильмутдинова Р.М.

[illegible]

Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Фактически вывезено меньше КГМ
Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники