

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 се

Адрес	Стоимость работ (руб.), факт	Сроки осуществления плановых работ	Стоимость работ (руб.), план
А. НЕВСКОГО, 35			
1. Расходы на техническое содержание:	69593,58		92785,75
1.1 Профосмотры и непредвиденные работы	46842,70	ежемесячно	55916,28
1.2. Набор работ:	22750,88		36869,47
Покраска контейнерных площадок	451,90	май 2013 г.	5000,00
Установка почтовых ящиков	1229,42	февраль 2013 г.	1229,42
Гидравлические испытания	6762,30	июль 2013 г.	10141,44
Очистка кровли от снега	10302,05	зимний период	13949,16
Ликвидация аварий и несиправностей	1549,45	по мере возникновения	1549,45
Частичная смена теплоизоляции	2455,76	ноябрь 2013 г.	5000,00
2. Расходы на санитарное содержание:	58169,64		61765,08
Расходы по уборке территории	58169,64	ежедневно	61765,08
Расходы по уборке лестничных клеток	0,00		
Расходы по уборке мусоропровода	0,00		
нормативная численность дворников	0,69		
3. Сверхплановый объем (расходы в выходные и праздничные дни):	5369,57	2013 г.	5369,57
4. Вывоз КГМ:	9440,10	по графику	10847,4

5. Прочие (общексплуатационные расходы):	59559,13	1 раз в месяц	60295,68
6.Автоуслуги	111,75	по необходимости	111,75
7.Аренда тракторов	361,54	по необходимости	361,54
Всего:	202605,31		231536,77
НДС 18%	36468,96		41676,62
Итого:	239074,26		273213,39

сентября 2010 г. № 731 (раздел 11 пункт б)

<i>Примечание</i>	<i>Разница м/у планом и фактом</i>
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке	9073,58
Ремонт контейнерной площадки не производился, только покраска	4548,10
	0,00
Работа произведена без осмотра системы	3379,14
Снятие объема при проверке	3647,11
Произведено частично, которые вышли из строя	2544,24
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке	3595,44
	0,00
	0,00
	0,00
Вывезено меньше, чем по плану	1407,30

Снижение расходов на техническое и санитарное обслуживание	736,55
	0,00
	0,00