

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год  
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

**АДРЕС** **Бульвар Славы 14**

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом
<b>1. Расходы по техническому содержанию</b>	83517,83	114855,00		31337,17
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	37242,21	66590	в течение года	29347,79
<b>набор работ, всего</b>	46275,62	48265,00		1989,38
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	1589,04	2000	май-июнь	410,96
Остекление, ремонт вход. группы	1445,38	800	сентябрь	-645,38
Ремонт системы ЦО	0,00			0,00
Смена уч. труб ХГВС	0,00			0,00
Очистка кровли от снега	13076,53	15900	1.4 квартал	2823,47
Установка инф. стендов	401,61	400	по заявкам	-1,61
Гидравлическое испытание системы ЦО	6304,45	7165	август	860,55
Слив и наполн. тех. водой	492,76	500	июль	7,24
Ремонт и замена тех.приборов	21648,90	20000	3квартал	-1648,90
Ремонт узла управления	0,00			0,00
Общестроит. , плотн.работы	1316,95	1500	август	183,05
<b>2. Расходы по сан. содержанию</b>	38386,17	44339		5952,83
<b>2.1.Расходы по уборке придомовой</b>	38386,17	44339	в течение года	5952,83
<b>2.2.Расходы на уборку лестничной клетки</b>				0,00

Б. Сл14

<b>2.3.Расходы на уборку мусоропроводов</b>				0,00
<b>3.Расходы по вывозу негабаритного мусора</b>	14954,00	16075	в течение года	1121,00
<b>4.Общексплуатационные расходы</b>	64368,64	72493	в течение года	8124,36
<b>5.Сверхпл. объем, праздничные</b>	2840,82			
Кронирование	749,93			
<b>ВСЕГО</b>	204817,40	141715		-63102,40
<b>НДС 18%</b>	36867,13	25508,7		-11358,43
<b>ИТОГО за 12 месяц</b>	<b>241684,53</b>	167223,7		-74460,83

Б. Сл14

Примечания
увеличение стоимости материалов
Работа выполнена по мере необходимости
увеличение стоимости материалов
Работа произведена без осмотра системы
увеличение стоимости материалов
Снятие невыполненных объемов

Б. Сл14
