

Лист 1

Отчет о выполнении годового плана мероприятий 2014 год
Постановление правительства РФ от 23 сентября № 731 (раздел 11 пункт б)

Адрес	стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Стоимость работ план
Пр.Октября 89.			
Расходы на техническое содержание:	243013,57		253511
Профосмотры и непредвиденные работы	61620,64		72650
Набор работ			
Ремонт козырька			
Очистка кровли от снега			
Ремонт и смена запорной арматуры			
Установка почтовых ящиков			
Ремонт дверных и оконных заполнений	2474,70	март	2500
Ремонт водосточных труб			
Ремонт входных групп			
Замена радиаторов			
Общестроительные	9185,56	февраль	9190
Частичная замена труб канализации			
Установка водомеров			
Слив и наполнение системы ц/отопл.			
ремонт цоколя			
Ремонт л/клетки			
Ремонт запорной арматуры ц/от.			
Промывка системы ц/отопл.	2599,47	май	2401
Гидравлическое испытание системы ц/отопл.	6990,74	май	6580
Ремонт системы ц/от.	4195,00	июнь	4200
ремонт кровли	152674,30	март	152700
ремонт и покраска ограждений газонов,заборов	945,96	май	950
Ремонт канализации			
смена задвижек ц/от.			
электромонтажные работы			
Покраска детского оборудования	845,20	май	850
Покраска контейнеров			
Остекление	1482,00	сентябрь	1490
Расходы на санитарное содержание:			
Расходы по уборке территории	45689,08	ежедневно	46272,57
Расходы по уборке лестничных клеток			
Расходы по уборке мусоропровода			
Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	2175,11	2014г.	2180
Кронирование и снос деревьев			
Вывоз КГМ	8252,04	2раза в нед.	8901,45
Прочие (общеэксплуатационные расходы)	71924,68	2014г.	84250
Итого	371054,48		395115,02
НДС 18%	66789,81		71120,7
Всего	437844,29		466235,72

Начальник ЖЭУ №28

М.М.Абдуллин.

разница между план. И факт	Примечание
11029,36	