

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 201
 Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел

по жилому дому

Проспект Октября 101

	Стоимость работ по плану	Стоимость работ по факту	Сроки	разница между планом и фактом
1.Всего расходов на техническое обслуживание				0
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	44981,28	43124,94	течение год	1856
Набор работ всего	24401,2	33813,94		-9413
Благоустр. (Ремонт и покраска детского обор.,бельев площ.,скамеек, урн,контейнеров)	1850	1727,79	май	122
Гидрав. испытание	6100	5294,53	3 квартал	805
Остекление, укупорка	2000	1953,47	3 квартал	47
Изоляция трубопровода ЦО	600	595,93	течение год	4
Замена отдельных участков труб ЦО	5000	8020,66		-3021
Замена отдельных участков труб канализац	2000	3652,07	апрель	-1652
Очистка кровли от снега	8951,2	9312,51	1,4 квартал	-361
Установка водомера	2000	2195,57	февраль	-196
Смена запорной арматуры	500	641,00	2 квартал	-141
Слив и наполнение техн. водой	400	420,41	3 квартал	-20
Прочие				0
2. Расходы по сан. содержанию	118334,04	100450,93	течение год	17883
2.1.Расходы по уборке придомовой террито	118334	100450,93	течение год	17883
2.2.Расходы на уборку лестничной клетки				
2.3.Расходы на уборку мусоропроводов				
3.Расходы по вывозу кгабаритного мусора	6369	7050,19	течение год	-681
4.Общексплуатационные расходы	50439	55626,23	течение год	-5187
5.Сверхпл. объем, праздничные		3781,75	течение год	-3782

Итого	305620	251181,72		54438
НДС 18%	55012	45213		9799
Всего за год	360631	296394		64237

3 год
1 11 пункт б)

Примечания
повышение цен на материалы
Произведена только покраска без ремонта
Работа произведена без осмотра системы
По заявкам
По заявкам
Увеличение стоимости материала
Увеличение стоимости материала
По необходимости чистили
Увеличение стоимости материала
Увеличение стоимости материала
Не было заявок
Снятие невыполненных объемов
повышение стоимости ГСМ
Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники
Праздничные
