

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление

Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

| <b>Кольцевая 25</b>                | <b>Стоимость работ(руб)<br/>факт</b> | <b>Сроки осуществление<br/>плановых работ</b> | <b>Стоимость работ(руб)<br/>план</b> | <b>Примечание</b>   | <b>Разница м/у планом и<br/>фактом</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Расход по уборке территории        | 66861,90                             | ежемесячно                                    | 77235,49                             | Снятие ежемесячных объемов при проверке   | 10373,59                               |
| КГМ                                | 6539,92                              | ежемесячно                                    | 8517,21                              | Вывезенно меньше чем запланированно   | 1977,29                                |
| Сверхплановый объём в выходные дни |                                      |   |                                      |   |  |
| Ремонт цоколя                      | 10940,63                             | август  |                                      |   |  |
| Замена трубопровода ЦО             | 2075,14                              | январь  |                                      |   |  |
| Задвижки ЦО                        |                                      | декабрь                                       |                                      |   |  |
| Радиаторы                          |                                      | сентябрь                                      |                                      |   |  |
| Гидравлические испытания           | 8322,40                              | май-август                                    | 9353,86                              | Работа произведена без промывки системы   | 1031,46                                |
| Сверхплановый объём в выходные дни | 3988,93                              |   |                                      |   |  |
| Промывка                           |                                      | май-август                                    |                                      |   |  |
| Вентиля ЦО                         | 359,11                               | октябрь                                       |                                      |   |  |
| Очистка кровли от снега и наледи   | 20211,31                             | 1,4квартал                                    | 22111,68                             | Снятие ежемесячных объемов при проверке   | 1900,37                                |
| Слив и наполнение                  | 455,70                               | сентябрь                                      |                                      |   |  |
| Частичная замена водосточных труб  | 9079,66                              | ноябрь  |                                      |   |  |
| Непредвид,профосмотры              | 54564,75                             | ежемесячно                                    | 57864,87                             | Снятие ежемесячных объемов при проверке   | 3300,12                                |
| Общез эксплуатационные расходы     | 82920,51                             | ежемесячно                                    | 37160,81                             | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники | -45759,70                              |
| <b>Всего</b>                       | <b>266319,96</b>                     |   | <b>212243,92</b>                     |   |  |
| <b>НДС</b>                         | <b>47937,59</b>                      |   | <b>38203,91</b>                      |   |  |

|                    |           |  |           |  |  |
|--------------------|-----------|--|-----------|--|--|
| <i>Всего с НДС</i> | 314257,55 |  | 250447,83 |  |  |
|--------------------|-----------|--|-----------|--|--|