

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление

Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Кольцевая 26	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	76101,32	ежемесячно	105233,99	Снятие ежемесячных объемов при проверке	29132,67
КГМ	8854,05	ежемесячно	11142,82	Вывезенно меньше чем запланированно	2288,77
лест клетка	25433,79	ежемесячно			
Частичная замена водосточных труб	4917,47	ноябрь			
Вентиля ЦО	538,65	ноябрь			
Задвижки ЦО		декабрь			
Радиаторы	2062,23	сентябрь			
Гидравлические испытания	7188,10	май-август	8078,99	Работа произведена без промывки системы	890,89
Сверхплановый объём в выходные дни	4540,15				
Замена труб канализации	7555,61	ноябрь			
Ремонт кровли	13451,40	ноябрь			
Очистка кровли от снега и наледи	14258,40	1,4квартал	17193,02	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2934,62
Слив и наполнение	518,67	сентябрь			
Частичная замена водосточных труб		ноябрь			
Непредвид,профосмотры	62104,87	ежемесячно	66620,54	Снятие ежемесячных объемов при проверке	4515,67

Общексплуатационные расходы	94379,02	ежемесячно	42290,36	Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники	-52088,66
Всего	321903,73		250559,72		
НДС	57942,67		45100,75		
Всего с НДС	379846,40		295660,47		