

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Конституции 2	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
<i>Расход по уборке территории</i>	<i>79856,57</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>118747,27</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	<i>38890,70</i>
<i>КГМ</i>	<i>9709,27</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>14584,29</i>	Вывезенно меньше чем запланирован но	<i>4875,02</i>
<i>Сверхплановый объём в выходные дни</i>	<i>4764,18</i>				
<i>Уборка лест.клетки</i>	<i>10354,10</i>	<i>ежемесячно</i>			
<i>Вентиля ЦО</i>		<i>сентябрь</i>			
<i>Канализация</i>		<i>сентябрь</i>			
<i>Радиаторы</i>	<i>8521,20</i>	<i>февраль</i>			
<i>Гидравлические испытания</i>	<i>7875,00</i>	<i>май-август</i>	<i>9825,87</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	<i>1950,87</i>
<i>промывка</i>		<i>февраль</i>			
<i>Замена эл.проводки</i>		<i>ноябрь</i>			
<i>Задвижки ХГВС</i>		<i>МАРТ</i>			<i>0,00</i>
<i>Очистка кровли от снега и наледи</i>	<i>23664,04</i>	<i>1,4квартал</i>	<i>18744,70</i>	Полная очистка производилас ь два раза	<i>-4919,34</i>
<i>Слив и наполнение</i>	<i>544,27</i>	<i>сентябрь</i>			
<i>Трубопровод ЦО</i>		<i>сентябрь</i>			

<i>Непредвид,профосмотры</i>	<i>65169,46</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>92722,01</i>	Снятие ежемесячных объемов при проверке	<i>27552,55</i>
<i>Общезксплуатационные расходы</i>	<i>99036,20</i>	<i>ежемесячно</i>	<i>53114,87</i>	Увеличение тарифов на аренду техники,увел иченный износ тракторов,р емонт техники	<i>-45921,33</i>
<i>Всего</i>	<i>309494,31</i>		<i>307739,01</i>		
<i>НДС</i>	<i>55708,98</i>		<i>55393,02</i>		
<i>Всего с НДС</i>	<i>365203,29</i>		<i>363132,03</i>		