

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Б.Хмельницкого 67	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	108144,45	123484,41	15339,96	2014год
1.1	Профосмотры и непредв. работы	58932,71	73116,20	14183,49	2014год(ежедневно непредв., профосмотры с/но графика))
1.2	Набор работ :	49211,74	50368,21	1156,47	2014год
	Очистка кровли от снега, наледи, сосулек	16111,49	16940,40	828,91	дек., янв., февр., март
	Ремонт и смена запорной арматуры	16441,22	16442,00	0,78	август
	Ремонт кровли по заявкам	6653,24	6653,00	-0,24	апрель
	Спуск и напуск системы ЦО	652,81	652,81	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	7723,01	8050,00	326,99	июль
	Ремонт и покраска детского оборудования, бельевых площадок, скамеек, урн, ограждений газонов, заборов.	1629,97	1630	0,03	май
2	Расходы на санитарное содержание :	65276,74	66550,43	1273,69	2014 год
2.1	расходы по уборке территории	56512,92	56729,15	216,23	2014г.(ежедневно)
2.2	расходы по уборке лестничных клеток	8763,83	9821,28	1057,45	2014 год(с/но графика уборки)
3	Сверхплановый объем (кронирование)	1569,85	1569,85	0,00	2014 год
4	Сверхплановый объем (выходные, праздничные дни)	7204,25	7204,25	0,00	2014 год
5	Вывоз КГМ	13968,18	14216,7	248,52	2014год(по мере накопления)
6	Прочие (общеексплуатационные расходы)	112942,96	37744,97	-75197,99	2014 год
	Итого	309106,43	250770,61		
	НДС 18%	55639,16	45138,71		

	Bcero	364745,59	295909,32		
--	-------	-----------	-----------	--	--

Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

Промывка не производилась

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ
и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.

