

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС

Проспект Октября 101

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом
1. Расходы по техническому содержанию	88300,64	92189,00		3888,36
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	45845,22	59866	в течение года	14020,78
набор работ, всего	42455,42	32323,00		-10132,42
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	1065,36	1000	май-июнь	-65,36
Остекление, ремонт вход. группы	2939,70	3000	август	60,30
Ремонт системы ЦО	0,00			0,00
Смена уч. труб ХГВС	16662,23	1000		-15662,23
Очистка кровли от снега	14221,88	17133		2911,12
Ремонт системы канализации	0,00			0,00
Ремонт лест.клетки				0,00
Ремонт цоколя				0,00
Ремонт шиферной кровли	0,00			0,00
Изоляция трубопровода	0,00			0,00
Установка инф. стендов	401,61	400		-1,61
Гидравлическое испытание системы ЦО	5608,63	8290	июль-август	2681,37
Слив и наполн. тех. водой	545,68	500	сентябрь	-45,68
Промывка системы отопл.				0,00
Планировка подв. помещ.				0,00
Ремонт узла управления	0,00		по заявкам	0,00

Пр.101

Общестроит. , плотн.работы	1010,33	1000	август	-10,33
Установка почтовых ящиков	0,00			0,00
2. Расходы по сан. содержанию	110151,62	127390		17238,38
2.1.Расходы по уборке придомовой	110151,62	127390	в течение года	17238,38
2.2.Расходы на уборку лестничной клетки				0,00
2.3.Расходы на уборку мусоропроводов				0,00
3.Расходы по вывозу к\габаритного мусора	7596,63	8197	в течение года	600,37
4.Общексплуатационные расходы	79237,89	93744	в течение года	14506,11
5.Сверхпл. объем, празднич ные	3497,05			
Кронирование				
ВСЕГО	288783,84	417100		128316,16
НДС 18%	51981,09	75078		23096,91
ИТОГО за 12 месяц	340764,93	492178		151413,07

Пр.101

Примечания
Снятие невыполненных объемов
увеличение стоимости материалов
По заявкам
По мере необходимости
Работа произведена без осмотра системы

Снятие невыполненных объемов
Снятие невыполненных объемов
Праздничные