

Б. Сл.2.1

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС

Бульвар Славы 2/1

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом
1. Расходы по техническому содержанию	100232,85	110995,00		10762,15
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	66458,09	72050	в течение года	5591,91
набор работ, всего	33774,75	38945,00		5170,25
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	804,31	2000	май-июнь	1195,69
Остекление, ремонт вход. группы	0,00			0,00
Ремонт системы ЦО	12992,01	10000		-2992,01
Смена уч. труб ХГВС	0,00			0,00
Очистка кровли от снега	4015,63	10300	1.4 квартал	6284,37
Установка инф. стендов				0,00
Гидравлическое испытание системы ЦО	14817,48	16145	август	1327,52
Слив и наполн. тех. водой	1145,32	500	июль	-645,32
Ремонт и замена тех.приборов			3квартал	0,00
Ремонт узла управления	0,00			0,00
Общестроит. , плотн.работы			август	0,00
2. Расходы по сан. содержанию	140218,16	54050		-86168,16
2.1.Расходы по уборке придомовой	41724,10	54050	в течение года	12325,90
2.2.Расходы на уборку лестничной клетки	45036,12			-45036,12

Б. Сл.2.1

2.3.Расходы на уборку мусоропроводов	53457,94	64590		11132,06
3.Расходы по вывозу к\габаритного мусора	11544,49	12359	в течение года	814,51
4.Общексплуатационные расходы	113949,45	129343	в течение года	15393,55
5.Сверхпл. объем, празднич ные	5138,93			
Кронирование				
ВСЕГО	371083,88	572598		201514,12
НДС 18%	66795,10	103067,64		36272,54
ИТОГО за 12 месяц	437878,98	675665,64		237786,66

Б. Сл.2.1

Примечания
Снятие невыполненных объемов
Работа выполнена по мере необходимости
увеличение стоимости материалов
Работа выполнена по мере необходимости
Работа произведена без осмотра системы увеличение стоимости работ по калькуляции
Снятие невыполненных объемов

Б. Сл.2.1

увеличение стоимости ГСМ