

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 (р

Адрес	Стоимость работ	Сроки осуществления	Стоимость	Разница между
А. НЕВСКОГО, 37	Итого за 2014 г.	плановых работ	работ (руб), план	фактом и планом
1. Расходы на техническое содержание:	68677,62			
Профосмотры и непредвиденные работы	42378,40	ежемесячно	51636,32	9257,92
2. Набор работ:	26299,23			
Гидравлические испытания	6820,84	май 2014 г.	7666,22	845,38
Очистка кровли (козырьков) от снега, наледи, сосулек	17888,31	зимний период	19095,1	1206,79
Прочие:				
Промывка системы ЦО	0,00			
Слив и наполнение системы отопления	511,27	сентябрь 2014 г.		
Покраска детского оборудования, бельевых площадок	1078,81	май 2014 г.		
3. Расходы на санитарное содержание:	64591,85			
Расходы по уборке территории	64591,85	ежедневно	74076,05	9484,20
Расходы по уборке лестничных клеток	0,00			
Расходы по уборке мусоропровода	0,00			
нормативная численность дворников	0,77			
4. Сверхплановый объем (расходы в выходные и праздничные дни):	4077,31	по необходимости		
5. Вывоз КГМ:	8034,34	по графику	9605,88	1571,54

6. Прочие (общезэксплуатационные расходы):	71415,07	1 раз в месяц	37610,07	-33805,00
Всего:	216796,20			
НДС 18%	39023,32			
Итого:	255819,51			

аздел 11 пункт б)

Примечание
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Работа произведена без осмотра системы
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Вывезено меньше, чем запланировано

Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники