

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление Правительства РФ от 23

сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Кольцевая 27	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	63017,17	ежемесячно	81363,82	Снятие ежемесячных объемов при проверке	18346,65
КГМ	5885,93	ежемесячно	7492,59	Вывезенно меньше чем запланированно	1606,66
Сверхплановый объём в выходные дни					
Уборка лестничной клетки	7739,19	ежемесячно			
Вентиля ХГВС	728,00	сентябрь			
Задвижки ЦО	4852,50	декабрь			
Радиаторы		сентябрь			
Гидравлические испытания	8547,80	май-август	9607,20	Работа произведена без промывки системы	1059,40
Сверхплановый объём в выходные дни	3759,56				
Промывка		май-август			
Задвижки ЦО		октябрь			0,00
Очистка кровли от снега и наледи	18058,63	1,4квартал	21012,04	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2953,41
Слив и наполнение	429,50	сентябрь			
Остекление		ноябрь			
Непредвид,профосмотры	51427,14	ежемесячно	56492,23	В связи с многочисленными заявками	5065,09
Общексплуатационные расходы	78152,38	ежемесячно	36719,41	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-41432,97
Всего	242597,80		212687,29		
НДС	43667,60		38283,71		
Всего с НДС	286265,40		250971,00		