

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт
6)**

Кольцевая 33а	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	76316,53	ежемесячно	81554,48	Снятие ежемесячных объемов при проверке	5237,95
КГМ	8652,82	ежемесячно	11078,78	Вывезенно меньше чем запланировано	2425,96
Промывка		июль			
Смена вентиля ХГВС		сентябрь,ноябрь			
Вентиля ЦО		сентябрь			
Задвижки ЦО		июнь			
Радиаторы		сентябрь			
Гидравлические испытания	6913,90	май-август	7770,83	Работа произведена без промывки системы	856,93
Сверхплановый объём в выходные дни	4552,99				
Остекление		ноябрь			
Промывка	2570,91	июль			
Очистка кровли от снега и наледи	13839,82	1,4квартал	17014,70	Снятие ежемесячных объемов при проверке	3174,88
Слив и наполнение	520,14	сентябрь			
Ремонт и смена оконных заполнений		июнь			

Непредвид,профосмотры	62280,49	ежемесячно	67565,23	Снятие ежемесячных объемов при проверке	5284,74
Общексплуатационные расходы	94645,92	ежемесячно	38389,44	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-56256,48
Всего	270293,52		223373,46		
НДС	48652,83		40207,22		
Всего с НДС	318946,35		263580,68		