

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.

Пр. Октября 166/1		Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
1	Расходы на техническое содержание:	109931,91	67229,73	2014г.	42702,18	
1.1	<i>Профосмотры и непредвиденные работы</i>	66771,98	30632,27	2014г.	36139,71	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2.	<i>Набор работ</i>	43159,93	36597,46		6562,47	
	Частичная замена труб и изоляции ЦО					
	Частичная замена труб и арматуры ЦО		238,92	03	-238,92	по необходимости
	Ремонт и смена запорной арматуры ЦО	29712,7	1449,44	07,11	28263,26	по необходимости
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	5086,13	4343,34	05	742,79	
	Промывка системы ЦО					
	Слив и наполнение системы ЦО		377	10	-377,00	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Частичная замена труб ХГВС					
	Ремонт и смена запорной арматуры ХГВС					
	Смена водомеров					
	Частичная замена канализации					
	Частичная замена трубопровода канализации					
	Электромонтажные работы		2445,18	04	-2445,18	по заявке жильцов
	Замена эл. проводки		151,02	11	-151,02	по заявке жильцов
	Смена светильников и ламп					
	Ремонт мягкой кровли					
	Ремонт шиферной кровли					
	Ремонт кровель по заявкам		12889,01	09	-12889,01	по заявке жильцов
	Очистка кровли от снега	8361,1	4782,07	01,03,12	3579,03	Повышенное к-во осадков
	Ремонт водосточных труб					
	Ремонт дверных и оконных заполнений, установка пружин					
	Ремонт козырька					
	Установка почтовых ящиков		8693,04	04	-8693,04	по заявке жильцов
	Ремонт крылец		353,12	05,07	-353,12	По результатам осеннего осмотра
	Ремонт цоколя					

	Ремонт фасада (очистка надписей)					
	Ремонт л/клетки					
	Ремонт ограждений газонов, заборов, скамеек					
	Покраска детского оборудования		875,32	05	-875,32	По результатам осеннего осмотра
	Покраска контейнеров					
	Ямочный ремонт					
2	Расходы на санитарное содержание:	61568,45	54316,53	2014г.	7251,92	
	Расходы по уборке территории	34679,95	31399,6	2014г.	3280,35	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Расходы по уборке лестничных клеток	26888,5	22916,93	2014г.	3971,57	
	Расходы по уборке мусоропровода					
3	Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	3156,3	3156,3	2014г.	0,00	
4	Кронирование и снос деревьев					
5	Вывоз КГМ	6076,11	5712	2014г.	364,11	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	44506,13	52791,3	2014г.	-8285,17	Увеличены тарифы за аренду техники, повышена стоимость ГСМ и ремонт техники, увеличивается износ тракторов
	Итого	225238,90	183205,86		42033,04	
	НДС 18%		0			
	Всего	225238,90	183205,86		42033,04	