

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011 год.
 Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Кольцевая 43	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание
Расход по уборке территории	58840	ежемесячно	70005	
КГМ	7110	ежемесячно	9608	Мусора вывезено меньше чем запланировано
Замена трубопровода ХГВС	12902		12902	
Ремонт кровли	10699	август	10699	
Внешнее благоустройство	4721	май	4721	
Остекление		май		
Покраска к/площадки		май		
Гидравлические испытания	9510	май-август	10917	
Установка надподъездных козырьков		июль		
Промывка		май-август		
Пуск-напуск ЦО		сентябрь		
Очистка кровли от снега и наледи	15385	1,4квартал	19682	Очистка кровли произведена за один раз
Изоляция ЦО		октябрь		
Кронирование		октябрь		
Непредвид,профосмотры	48232	ежемесячно	52391	Увеличение стоимости инвентаря и материалов
Общексплуатационные расходы,Прочие	145486	ежемесячно	145486	
Всего	312885		336411	
НДС	56319		60554	
Всего с НДС	369203,84		396965	

<i>Разница м/у планом и фактом</i>
11165
2498
0
0
0
0
0
1407
0
0
0
4297
0
0
4159
0