

Перспективный план работ на 2014г

Адрес	Объем работ	Запланировано работ на сумму руб	Выполнено работ на сумму руб.	Дата исполнения
40 лет Октября 11				
Кол-во квартир	72			
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт		92165,68		01.2014-12.2014
Гидрав. испытание	25229м3	15898,98		01.2014-12.2014
Пуск ЦО		874,78		01.2014-12.2014
<i>Кронирование, снос</i>		6057,46		01.2014-12.2014
<i>Смена т/провода и радиаторов ЦО</i>		14022,17		01.2014-12.2014
<i>Смена т/провода канализации</i>		11065,55		01.2014-12.2014
<i>Ремонт и смена водосточных труб</i>		2741,59		01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега	1795м2	26673,70		01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории	3841м2	87887,80		01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ		13384,19		01.2014-12.2014
4.Общексплационные расходы		59808,89		01.2014-12.2014
5.Сверх,план		3867,79		01.2014-12.2014
<i>Благоустройство</i>		2719,39		01.2014-12.2014
Всего		337167,97		
НДС 18%		60690,23		
Всего с НДС		397858,20		

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.

Постановление

Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

40 лет Октября 11	Стоимость работ - факт(руб)	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб)	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	80989,97	ежемесячно	87887,80	-6897,83

КГМ	10664,59	ежемесячно	13384,19	-2719,60
Сверхплановый объём в выходные дни	3867,79		3867,79	0,00
Кронирование, снос	6057,46	май	6057,46	0,00
Гидравлические испытания	14145,77	август	15898,98	-1753,21
Пуск ЦО	874,78	сентябрь	874,78	
Смена т/провода и радиаторов ЦО	14022,17	январь, апрель, сентябрь, октябрь	14022,17	0,00
Смена т/провода канализации	11065,55	ноябрь	11065,55	0,00
Очистка кровли от снега и наледи	31245,95	1,4квартал	26673,70	4572,25
Ремонт и смена водосточных труб	2741,59	ноябрь	2741,59	
Непредвид,профосмотры	74926,24	ежемесячно	92165,68	-17239,44
Общексплуатационные расходы	115513,40	ежемесячно	59808,89	55704,51
Благоустройство	2719,39		2719,39	
Всего	368834,65		337167,97	
НДС	66390,24		60690,23	
Всего с НДС	435224,89		397858,20	

<i>Примечание</i>
<i>Снятие ежемесячных объемов при проверке</i>

<i>вывоза мусора меньше чем запланированно</i>
<i>работа произведена без промывки системы ЦО</i>
Увеличение калькуляции
<i>Снятие ежемесячных объемов при проверке фактический расход выше планового</i>