

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление

Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Комарова 38	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	75238,07	ежемесячно	53192,47	В связи с повышением ГСМ	-22045,60
КГМ	9457,73	ежемесячно	10257,13	Вывезенно меньше чем запланирован но	799,40
Сверхплановый объём в выходные дни	4488,65				
Уборка лест.клетки	7833,00	ноябрь			
Вентиля ХГВС		ноябрь			
Вентиля ЦО		сентябрь			
Установка водомеров		апрель			
Гидравлические испытания	8412,10	май-август	8012,45		-399,65
Канализация		ноябрь			
Промывка		май-август			
Задвижки ЦО		октябрь			0,00
Очистка кровли от снега и наледи	19252,74	1,4квартал	14433,08	Очистка кровли производилас ь два раза	-4819,66
Слив и наполнение	512,79	сентябрь			
Трубопровод ЦО	6385,43	июль			
Непредвид,профосмотры	61400,38	ежемесячно	64297,50	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2897,12

Общез эксплуатационные расходы	93308,44	ежемесячно	31335,18	Увеличение тарифов на аренду техники,увел иченный износ тракторов,р емонт техники	-61973,26
Всего	286289,33		181527,80		
НДС	51532,08		32675,00		
Всего с НДС	337821,41		214202,81		