

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Комарова 34	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	61085,14	ежемесячно	66075,54	Снятие ежемесячных объемов при проверке	4990,40
КГМ	7495,76	ежемесячно	8249,12	Вывезенно меньше чем запланировано	753,36
Сверхплановый объём в выходные дни	3644,29				
Уборка лест.клетки	13661,83				
Кронирование	12114,92	ноябрь			
Частичная замена водосточных труб		ноябрь			
Установка водомеров	8521,19	февраль			
Гидравлические испытания	5837,40	май-август	5560,06		-277,34
Ремонт и смена оконных заполнений		август			
Вентиля цо	359,11	сентябрь			
Вентиля ХГВС	1455,79	ноябрь			
Очистка кровли от снега и наледи	15105,66	1,4квартал	14444,42	Очистка кровли производилась два раза	-661,24
Слив и наполнение	416,33	сентябрь			
Трубопровод ЦО		ноябрь			
Непредвид,профосмотры	49850,42	ежемесячно	51553,56	Снятие ежемесячных объемов при проверке	1703,14

Общексплуатационные расходы	75756,32	ежемесячно	28926,22	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники	-46830,10
Всего	255304,16		174808,93		
НДС	45954,75		31465,61		
Всего с НДС	301258,91		206274,54		