

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Ушакова,86	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
1	Расходы на техническое содержание	63513,37	73785,69	10272,32	2014год
1.1	Профосмотры и непредв. работы	46158,61	50176,94	4018,33	2014год(ежедневно непредв.,профосмотры с/но графика))
1.2	Набор работ :	17354,76	23608,75	6253,99	2014год
	Очистка кровли от снега,наледи,сосулек	1070,90	6404,66	5333,76	дек.,январь,февраль,март
	Замена радиатора	5734,95	5735,00	0,05	июль
	Ремонт оконных заполнений	2523,69	2524,00	0,31	сентябрь
	Спуск и напуск системы ЦО	511,31	511,31	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	7421,91	8341,78	919,87	июль
	Ремонт и покраска детского оборудования,белых площадок,скамеек,уличных ограждений газонов,заборов.	92,00	92,00	0,00	май
2	Расходы на санитарное содержание :	121256,48	138549,23	17292,75	2014год
2.1	расходы по уборке территории	44263,33	51009,45	6746,12	2014г.(ежедневно)
2.2	расходы по уборке лестничных клеток	44695,53	50090,12	5394,59	2014год(по графику)
2.3	расходы по уборке мусоропровода	32297,62	37449,66	5152,04	2014г.(ежедневно)
3	Сверхплановый объем (кронирование)	6057,46	6057,46	0,00	2014год
4	Сверхплановый объем (выходные,праздничные дни)	5642,67	5642,67	0,00	2014год
5	Вывоз КГМ	10940,47	9733,96	-1206,51	2014год(по мере накопления)
6	Прочие (общеексплуатационные расходы)	88461,75	59988,18	-28473,57	2014год
	Итого	295872,20	293757,19		
	НДС 18%	53257,00	52876,29		

	Bcero	349129,19	346633,49		
--	-------	-----------	-----------	--	--

Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

промывка не производилась

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

Повышение стоимости ГСМ
Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и
ремонт техники,увеличивается износ тракторов.

