

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.

Пр.Октября 164		Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
1	Расходы на техническое содержание:	217268,31	171093,36	2014г.	46174,95	
1.1	<i>Профосмотры и непредвиденные работы</i>	141805,35	91697,57	2014г.	50107,78	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2.	<i>Набор работ</i>	75462,96	79395,79		-3932,83	
	Частичная замена труб и изоляции ЦО					
	Частичная замена труб и арматуры ЦО					
	Ремонт и смена запорной арматуры ЦО	20000	5326	04,05,07,09	14674,00	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	15823,36	11285,8	07	4537,56	
	Промывка системы ЦО					
	Слив и наполнение системы ЦО		1128,54	10	-1128,54	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Частичная замена труб ХГВС		8495,42	01	-8495,42	по заявке жильцов
	Ремонт и смена запорной арматуры ХГВС	7000	915,05	04	6084,95	Снятие невыполненных объемов
	Смена водомеров		431,75	04	-431,75	вышел повер.срок ПУ
	Частичная замена канализации		3121,34	04	-3121,34	по заявке жильцов
	Частичная замена трубопровода канализации					
	Электромонтажные работы					
	Замена эл. проводки		3982,23	02,07,11,12	-3982,23	по заявке жильцов
	Смена светильников и ламп					
	Ремонт мягкой кровли					
	Ремонт шиферной кровли					
	Ремонт кровель по заявкам					
	Очистка кровли от снега	27639,6	23614,24	01,02,12	4025,36	Повышенное к-во осадков
	Ремонт водосточных труб					
	Ремонт дверных и оконных заполнений,установка пружин					
	Ремонт козырька					
	Установка почтовых ящиков					
	Ремонт входных групп					

	Ремонт цоколя					
	Ремонт фасада (очистка надписей)					
	Ремонт л/клетки					
	Ремонт ограждений газонов, заборов, скамеек	5000	16352,04	04,07	-11352,04	По результатам осеннего осмотра
	Покраска детского оборудования		4743,38	05	-4743,38	По результатам осеннего осмотра
	Покраска контейнеров					
	Ямочный ремонт					
2	Расходы на санитарное содержание:	178522,11	57954,42	2014г.	120567,69	
	Расходы по уборке территории	124503,35	34480,3	2014г.	90023,05	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Расходы по уборке лестничных клеток	54018,76	23474,12	2014г.	30544,64	
	Расходы по уборке мусоропровода					
3	Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)	4175,8	4175,8	2014г.	0,00	
4	Кронирование и снос деревьев					
5	Вывоз КГМ	19083,68	7557,1	2014г.	11526,58	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	85789,19	69844	2014г.	15945,19	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
	Итого	504839,09	310624,68		194214,41	
	НДС 18%		0			
	Всего	504839,09	310624,68		194214,41	