

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Ушакова,90/1	Стоимость работ план	Стоимость работ факт.	Сроки осуществления плановых работ	Разница между план. и факт.
1	Расходы на техническое содержание	91039,58	86383,34	2014год	4656,24
1.1	Профосмотры и непредв. работы	72013,05	63154,93	2014год	8858,12
1.2	Набор работ	19026,53	23228,40		-4201,87
	Очистка кровли от снега,наледи,сосулек	9138,90	1687,42	январь	7451,48
	Ремонт и смена запорной арматуры		1530,26	октябрь	
	Ремонт оконных заполнений		538,61	ноябрь	
	Спуск и напуск системы ЦО		699,58	сентябрь	
	Гидравлическое испытание системы ЦО	9887,63	8797,31	июль	
	Промывка системы ЦО		3271,23	август	
	Ремонт и покраска детского оборудования,бельевых площадок,скамеек,урн,ограждений газонов,заборов.		6703,99	май	
2	Расходы на санитарное содержание	150254,00	155945,77	2014год	
2.1	Расходы по уборке территории	41533,98	60561,78	2014год	
2.2	Расходы по уборке лестничных клеток	52054,44	46448,29	2014год	
2.3	Расходы по уборке мусоропровода	56665,58	48935,70	2014год	
3	Сверхплановый объем (выходные ,праздничныедни)		7720,39	2014год	
4	Вывоз КГМ	15177,29	14968,93	2014год	
5	Прочие(общеексплуатационные расходы)	62689,02	121034,75	2014год	

Итого	319159,89	386053,17		
НДС 18%	57448,78	69489,57		
Всего	376608,67	455542,74		

Примечание	
	86383,34
Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.	63154,93
	23228,40
	1687,42
	1530,26
	538,61
	699,58
	8797,31
	3271,23
	6703,99
	155945,77
	60561,78
Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.	46448,29
Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.	48935,70
	7720,39
Не потребоалось больше	14968,93
Увеличены тарифы за аренду техники,повышена соимость ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов	121034,75

	386053,17
	69489,57
	455542,74