

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.

Пр.Октября 178		Плановая стоимость работ	Фактическая стоимость работ	Сроки осуществления плановых работ	Разница между план. и факт.	Пояснение
1	Расходы на техническое содержание:	461587,51	190261,44	2014г.	271326,07	
1.1	<i>Профосмотры и непредвиденные работы</i>	275706,23	122493,92	2014г.	153212,31	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2.	<i>Набор работ</i>	185881,28	67767,52	2014г.	118113,76	
	Частичная замена труб и арматуры ЦО					
	Ремонт и смена запорной арматуры ЦО	143324,5	9444,64	02,05,7-9,11	133879,86	больше не было необходимости
	Замена радиаторов					
	Гидравлическое испытание системы ЦО	22821,82	14389,4	07	8432,42	Входит в калькуляцию на гидроиспытания
	Промывка системы ЦО		7289,03	10	-7289,03	
	Слив и наполнение системы ЦО		1507,56	10	-1507,56	
	Частичная замена труб ХГВС					
	Ремонт и смена запорной арматуры ХГВС					
	Смена водомеров		863,54	04	-863,54	вышел повер.срок прибора
	Частичная замена канализации					
	Замена эл. проводки,светильников и ламп		8797,08	10,11,12	-8797,08	по заявке жильцов
	Ремонт мягкой кровли					
	Ремонт шиферной кровли					
	Ремонт кровель по заявкам					
	Очистка кровли от снега	19734,96	1270,90	01,02,03,12	18464,06	Снятие невыполненных объемов
	Ремонт водосточных труб					
	Ремонт дверных и оконных заполнений,установка пружин		18995,00	01,2,4,10,11	-18995,00	по результатам осеннего осмотра
	Установка почтовых ящиков					
	Ремонт входных групп,козырьков и крылец					
	Ремонт фасада,цоколя,очистка от надписей					
	Ремонт л/клетки		1959,87	04	-1959,87	по заявке жильцов
	Ремонт ограждений газонов, заборов,скамеек		1079,85	04	-1079,85	по заявке жильцов
	Покраска двор. оборудования		2170,65	05	-2170,65	по результатам осеннего осмотра
	Ямочный ремонт асфальта					
2	Расходы на санитарное содержание:	330483,18	263255,74	2014г.	67227,44	

	Расходы по уборке территории	95794,53	70410,8	2014г.	25383,73	Снятие невыполненных объемов
	Расходы по уборке лестничных клеток	114793,23	96761,64	2014г.	18031,59	Снятие невыполненных объемов
	Расходы по уборке мусоропровода	119895,42	96083,3	2014г.	23812,12	Снятие невыполненных объемов
3	Сверхплановый объем(расходы в выходные и праздничные дни)		12621,4	2014г.	-12621,40	
4	Кронирование и снос деревьев					
5	Вывоз КГМ	18797,96	22841,5	2014г.	-4043,54	по необходимости
6	Прочие (общексплуатационные расходы)	291144,13	211104,5	2014г.	80039,63	
	Итого	1102012,78	700084,58		401928,20	
	НДС 18%		0			
	Всего	1102012,78	700084,58		401928,20	