

Б. Сл.2.3

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС

Бульвар Славы 2/2

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом
1. Расходы по техническому содержанию	85309,29	101988,00		16678,71
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	66024,26	73906	в течение года	7881,74
набор работ, всего	19285,03	28082,00		8796,97
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	804,31	200	май-июнь	-604,31
Остекление, ремонт вход. группы	2294,10	2300		5,90
Ремонт системы ЦО	0,00			0,00
Смена уч. труб ХГВС	0,00			0,00
Очистка кровли от снега	4033,59	10015	1.4 квартал	5981,41
Установка инф. стендов	401,61	500		98,39
Гидравлическое испытание системы ЦО	10777,12	14167	август	3389,88
Слив и наполн. тех. водой	974,30	900	июль	-74,30
Ремонт и замена тех.приборов				0,00
Ремонт узла управления	0,00			0,00
Общестроит. , плотн.работы				0,00
2. Расходы по сан. содержанию	104257,96	128093,00		23835,04
2.1.Расходы по уборке придомовой	51737,88	63503	в течение года	11765,12
2.2.Расходы на уборку лестничной клетки				0,00
2.3.Расходы на уборку мусоропроводов	52520,08	64590	в течение года	12069,92

Б. Сл.2.3

3.Расходы по вывозу к\габаритного мусора	10527,62	11207	в течение года	679,38
4.Общексплуатационные расходы	114013,54	167084	в течение года	53070,46
5.Сверхпл. объем, празднич ные	5054,83			
Кронирование				
ВСЕГО	319163,24	724436		405272,76
НДС 18%	57449,38	130398,48		72949,10
ИТОГО за 12 месяц	376612,62	854834,48		478221,86

Б. Сл.2.3

Примечания
Снятие невыполненных объемов
Работа выполнена по мере необходимости
Работа выполнена по мере необходимости
Работа произведена без осмотра системы увеличение стоимости работ по калькуляции
Снятие невыполненных объемов
Снятие невыполненных объемов

Б. Сл.2.3

Снятие невыполненных объемов