

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

Кольцевая 30	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ(руб) план	Примечание	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	38091,77	ежемесячно	57926,20	Снятие ежемесячных объемов при проверке	19834,43
КГМ	4728,87	ежемесячно	5699,49	Вывезенно меньше чем запланировано	970,62
Ремонт и смена оконных заполнений	5924,57	апрель			
Смена вентилях ХГВС	1609,41	сентябрь,ноябрь			
Вентиля ЦО	732,02	сентябрь			
Задвижки ЦО	2462,12	сентябрь			
Промывка	1318,50	июль			
Гидравлические испытания	3545,80	май-август	3983,50	Работа произведена без промывки системы	437,70
Сверхплановый объём в выходные дни	2272,53				
Замена труб канализации		ноябрь			
Ремонт кровли		ноябрь			
Очистка кровли от снега и наледи	6973,27	1,4квартал	7296,26	Снятие ежемесячных объемов при проверке	322,99
Слив и наполнение	259,62	сентябрь			
Частичная замена водосточных труб		ноябрь			
Непредвид,профосмотры	31424,23	ежемесячно	33514,03	Снятие ежемесячных объемов при проверке	2089,80

Общексплуатационные расходы	47240,49	ежемесячно	21292,10	Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники	-25948,39
Всего	146583,20		129711,58		
НДС	26384,98		23348,08		
Всего с НДС	172968,18		153059,66		