

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год

Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731(раздел 11 пункт б)

АДРЕС

Октября 105

	Стоимость работ по факту	Стоимость работ по плану	Сроки	разница между планом и фактом	Примечания
1. Расходы по техническому содержанию	102733,17	78278,15		-24455,02	
в т.ч. профобходы и непредвид. ремонт	40762,82	56605,15	в течение года	15842,33	Снятие невыполненных
набор работ, всего	61970,35	21673,00		-40297,35	
Благоустройство(урны,конт.пл.,детск. обор,скам)	171,98		май-июнь	-171,98	
Остекление, ремонт вход. группы	828,08		сентябрь	-828,08	Работа произведена по заявке
Ремонт системы ЦО	20830,60			-20830,60	Работа выполнена по мере необходимости
Очистка кровли от снега	12219,52	14681	1.4 квартал	2461,48	Работа выполнена по мере необходимости
Ремонт шиферной кровли	20457,40		3квартал	-20457,40	по заявкам
Установка инф. стендов	401,61		в течение года	-401,61	
ЦО	5569,94	6992		1422,06	без осмотра системы
Слив и наполн. тех. водой	480,89			-480,89	
Общестроит. , плотн.работы	1010,33			-1010,33	Работа выполнена по мере необходимости
2. Расходы по сан. содержанию	35048,24	70900		35851,76	
2.1.Расходы по уборке придомовой территории	35048,24	70900	в течение года	35851,76	Снятие невыполненных

2.2.Расходы на уборку лестничной				0,00	
2.3.Расходы на уборку				0,00	
3.Расходы по вывозу крупногабаритного мусора	8673,32	9029	в течение года	355,68	Работа выполнена по мере необходимости
4.Общексплуатационные расходы	70453,59	71429		975,41	Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт
5.Сверхпл. объем, праздничные	3109,37			-3109,37	Работа в праздничные дни
Кронирование				0,00	по заявкам
ВСЕГО	220017,69	229636,15		9618,45	
НДС 18%	39603,18	41334,5068		1731,32	
ИТОГО за 12 месяц	259620,88	270970,66		11349,78	