

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011 г.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 (раздел 11 пункт б)

Адрес	Стоимость работ(руб) план	Стоимость работ(руб) факт	Сроки осуществления плановых работ
Кольцевая 33а			
1. Расходы на техническое содержание:	127752,66	69020,24	
1.1.Профосмотры и непредвиденные работы	49760,04	38570,28	с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
1.2. Набор работ:	77992,62	30449,96	
Прочие(1.2.3.+1.2.4+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8.)	56980,02		
1.2.1.Гидравлические испытания	8174,64	7119,47	июнь 2013г.
1.2.2.Очистка кровли от снега	12837,96	9369,81	январь,февраль,март, декабрь 2013 г.
1.2.3.Ремонт кровли		13470,13	март,декабрь 2013 г.
1.2.4.Установка дверей и дверных		490,55	август 2013г.
1.2.5.Замена трубопровода ХГВС			
1.2.6.Промывка системы ц.о.			
1.2.7.Слив и наполнение системы Ц.О.			
1.2.8.Внешнее благоустройство			
2.Расходы на санитарное содержание:	70619,52	9955,40	
Расходы по уборке территории	70619,52	5306,80	с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.

Расходы по уборке лестничных клеток		4648,60	с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
Расходы по уборке мусоропровода			
3. Вывоз КГМ:	10252,68	4648,60	с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
4. Прочие (общексплуатационные расходы):	55439,16	125525,18	с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
Всего:	264064,02	209149,42	
НДС 18%	47531,52	37646,90	
Итого:	311595,54	246796,32	

Разница м/у планом и фактом	Примечание
58732,42	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
11189,76	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
47542,66	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
56980,02	
1055,17	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
3468,15	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
60664,12	
65312,72	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке

-4648,60	
0,00	
5604,08	Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
-70086,02	
54914,60	
9884,63	
64799,23	