

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.  
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)

	Б.Хмельницкого 68	Стоимость работ факт	Стоимость работ план	Разница между план. и факт.	Сроки осуществления плановых работ
<b>1</b>	Расходы на техническое содержание	98428,17	73901,38	-24526,79	2014год
<b>1.1</b>	Профосмотры и непредв. работы	58921,14	73901,38	14980,24	2014год(ежедневно непредв. профосмотры с/но графика))
<b>1.2</b>	Набор работ :	39507,03		-39507,03	2014год
	Очистка кровли от снега,наледи, сосулек	16111,49	16940,40	828,91	дек.,январь,февр.,март
	Ремонт и смена запорной арматуры	11529,01	11530,00	0,99	апрель
	Замена радиатора	2042,62	2043,00	0,38	июль
	Спуск и напуск системы ЦО	652,68	652,68	0,00	октябрь
	Гидравлическое испытание и промывка системы ЦО	6941,97	7802,34	860,37	август
	Ремонт и покраска детского оборудования,белевых площадок, скамеек, урн, ограждений газонов, заборов.	1304,04	1305,00	0,96	май
	Установка водомеров	925,22	925,00	-0,22	ноябрь
<b>2</b>	Расходы на санитарное содержание :	56501,82	49931,58	-6570,24	
<b>2.1</b>	расходы по уборке территории	56501,82	49931,58	-6570,24	2014г.(ежедневно)
<b>3</b>	Сверхплановый объем (кронирование)	24229,84	24229,84	0,00	2014год
<b>4</b>	Сверхплановый объем (выходные, праздничные дни)	7202,83	7202,83	0,00	2014год
<b>5</b>	Вывоз КГМ	13965,44	13576,31	-389,13	2014год(по мере накопления)
<b>6</b>	Прочие (общексплуатационные расходы)	112920,79	36537,45	-76383,34	2014год
	Итого	313248,90			
	НДС 18%	56384,80			
	Всего	369633,70			



Примечание

Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.

не потребовалось больше

Промывка не производилась

Повышение стоимости ГСМ

потребовалось больше

Увеличены тарифы на аренду техники,повышение стоимости ГСМ и ремонт техники,увеличивается износ тракторов.